




Freundeskreis BAREKA

Rechenschaftsbericht 2016



Gnihama 2 01.04.2014-31.03.2017

- 20 Bohrbrunnen in 20 Dörfern
- 10 neue Pumpen
- Konservierung von Wasser und Böden
- Workshops für Bauern

- Umfang 270 € - Verbesserung der Lebensbedingungen für 21.000 Menschen



Planung für 2016 im Brunnenbau

- ▶ Während der ganzen Projektlaufzeit gab es 13!!! negative Bohrungen
- ▶ Planung 2016: 9 neue Brunnen
- ▶ Das sind 4 Brunnen mehr als ursprünglich geplant
- ▶ 7 Dörfer mussten ersetzt werden
- ▶ Davon 4, weil kein Wasser gefunden wurde

1. Diabatou 2/ Kodjara – Mossi
2. Bilanga Yanga Duoli
3. Youpnagou/Kontagui/Yarcé
4. Tabou/Lampjadi
5. Kalari 2
6. Gaboassi/Daban
7. Lambodou/Yelenfoaka
8. Gnissoanguin/Maltia
9. Pantanloana/Thiongamma



Realisierung Brunnenbau 2016

- 7 Brunnen konnten fertig gestellt werden
- Zusammenarbeit mit 2 weiteren Bohrfirmen: STD und Technoforage
- Mehr Kapazität, aber keine besseren Ergebnisse

- 2 Bohrungen verbleiben für 2017
- Projektlaufzeit ist bis 30.04.2017 verlängert
- Wir schaffen es vor Projektende!

Diabatou Mossi

Besichtigung im Januar

- Überwiegend vom Mossi bevölkert
- Sehr armes und traditionelles Dorf
- Vorher wurde Wasser von kleinem Wasserlauf getrunken
- Das Dorf hat 370 Einwohner, aber sehr viel mehr profitieren von dem Brunnen
- Viehhaltung überwiegt



2. Bilanga Yanga Duoli

- Sehr großes Dorf
- Bevölkerung wohnt sehr zerstreut in den Hügeln
- Sehr viel Großvieh 5000 Stück
- Vorher wurde aus traditionellen Brunnen oder Oberflächenwasser getrunken
- Weite Wege
- Mehr als 300 Einwohner





3. Youpangou/Kontagui/Yarcé

- Sehr großes Dorf mit 800 bis 1000 Personen
- Sehr viel Großvieh: 10.000 Rinder
- Gemischte Bevölkerung mit sehr hohem Anteil an Mossi
- Bohrbrunnen 3 km entfernt
- Es gab sehr lange Wartezeiten – Frauen waren oft 5 Stunden am Tag mit Wasserholen beschäftigt

4. Tobou/Lampiadi

- Sehr dynamisches Dorf mit engagierten Menschen
- 500 Einwohner mit vielen Kindern
- Neues Viertel
- Bis zum nächsten Brunnen sind es 4 km Distanz



5. Kalari 2

- Großes Dorf, das wir schon 2015 besucht haben
- Hier wurde im Zentrum eine Pumpe erneuert
- Diese ist 4 km entfernt
- Sehr dynamisches Dorf
- War auch Teil des Sesamprojekts



6. Gaboassi/Daban

Streitigkeiten



Lösung in Sicht

- Der Brunnen wurde 2016 realisiert und auch gut genutzt
- Steht an der Grenze zu einem anderen Dorf, das den Brunnen weder beantragt noch für das Wasser bezahlt.
- Nachbardorf beansprucht mit auf dem Schild zu stehen.
- Bürgermeisteramt schlichtet und sucht nach Lösungen



7. Lambodou/Yelefoaka

- ▶ Hier wurde im Dezember Wasser gefunden
- 

N°	Dorf oder Aussiedlung	1. Implantation	Datum,1.B ohrg	Fertigstellung	2.Bohrung
1	Gaboassi /Daban ersetzt Damanigou	23.01.2016	pos. 2016	2016	
2	Diabatou 2 / Kodjara	23.01.2016	pos.2016	2016	
3	Niafari / Yelinlomi		Mai 15		
4	Hoalikoaga		Feb 15	Jun 15	
5	Badalgou / Santiar	Jan 17			
6	Tougoudadou		Mai 15	2015	
7	Karimama Peulh		Mai 15	Jun 15	
8	Kalari/Limantieni ersetzt Margou/Diessiegou		2016	2016	
9	Diabatou centre		2015	2015	
10	Dipenga/Boalan		Mai 2015 neg	neg.2015	
10	Dipenga/Boloan wird ersetzt durch Moadega/Peuhl				
11	Bilanga Yanga/Douil ersetzt Silguin/Wimbrin		Dez 16		
11	Silguin/Wimbrin / Signoghin	Jan 16	negativ		
12	Yacabé Peulh		Dez 15	Feb 16	
13	Pantanloana / Thioangamma		4 x neg.	Dez 16	
14	Sabra/Kolongou	Dez 205	Feb 16		
15	Gomposgou / Mossi		Mai 15	Jun 15	
16	Youpangou / Kontagui-Yarcé		neg 2015	Feb 16	Feb 16
17	Lambodou/Yelenfoaka ersetzt Soutenga Peuhl	Jan 16	29.12.2016 pos.	2016	
18	Tobou/Lampiadi		neg 2015		Feb 16
19	Gnissouanguin/Maltia ersetzt Bourpangquw	Jan 16	negativ 2016		
20	Harboungou		Mai 15	Jun 15	



Aktivitäten 2016

Bereich Landwirtschaft

- In 6 Dörfern wurden zweitägige Schulungen durchgeführt.
- Kalari, Guissonagui/Maltia, Silguin /Sigoma, Youpangou/Kaontangui/Yarce, Lombodou, Niafari
- Jeweils 30 Bauern haben teilgenommen.
- Inhalt: Kompostgruben, Steinreihen, Düngung, Zai-Methode
- Januar bis Mai: Kontrolle der Baumpflanzungen – 70% haben überlebt
- Kompostierung und Ausbringung des Kompost in den Feldern – Begleitung durch APB
- Juni bis Dezember: Pflanzung von 1500 Bäumen
- Feldbegehungen mit den Bauern



Ausgaben und Einnahmen

➤ Überweisungen Bareka	55.000 €
➤ Bestand in Piela aus 2015	10.771 €
➤ Projektausgaben APB	59.355 €
➤ Restbestand APB	6.416 €



Kleine Projekte

Lohn Wächter (anteilig)	366 €
Bürokosten, Bankgebühren	54 €
Projektvorbereitung neues BMZ Projekt/ Studienreise	1.357 €
Summe	1.777 €



Projektausgaben 2016

Gnihama 2	59.355 €
Kleine Projekte	1.777 €
Summe	61.132 €

Überweisungen 2016	55.000€
Überweisungskosten:	82€
Summe Projektausgaben	55.082€

Ausgleich Bestand in Piela aus 2015

Wir machen weiter!!

