

Bareka – Rechenschaftsbericht 2019

Projekt Trinkwasserversorgung, Hygienemaßnahmen und Anpassung an den Klimawandel

Laufzeit 01.04.2017 bis 30.04.2020

Projektziel 1: Versorgung von 17.910 Menschen mit hygienisch sauberem Trinkwasser.

Geplante Maßnahmen: Bau von 13 Bohrbrunnen in 13 Dörfern, Restaurierung von 6 Bohrbrunnen in 6 Dörfern, Bau von 50 Familienlatrinen

Realisierung 2019:

3 Dörfer haben einen Brunnen: Tiapaga/Lamanani, Kouri/Karieri, Garpieni/Tampadeni
5 Brunnen wurde repariert: Diela, Soultenga Peul, Hatery, Diabatou marché, Koaroung

1. Stand der Arbeiten Bohrbrunnen

Für das Projekt sind 13 neue Bohrbrunnen vorgesehen.

Insgesamt sind 9 Brunnen komplett fertig.

Für die Bohrungen war 2019 ein schwieriges Jahr: Die Regenzeit war lang und nass. Die sehr abgelegenen Dörfer waren erst im November/Dezember wieder erreichbar. Defekte Maschinen bei den Bohrunternehmen waren ein Problem.

Im Frühjahr hatten die terroristischen Attacken auch im Osten des Landes begonnen. Die Bohrunternehmen hatten anstehende Bohrungen zunächst verschoben. Auch bei den Außenarbeiten gab es Schwierigkeiten. Die Maurer hatten, wegen der Terrorgefahr, Angst in die Dörfer zu fahren. Nur wenige waren bereit unter diesen Bedingungen zu arbeiten.

Bei einem Dorf Djoapoadigou/Timbari gab es Streitigkeiten unter den Bewohnern, die aus mehreren Vierteln kamen, wo der Brunnen gebohrt werden sollte. Da sich die Antragsteller nicht einigen konnten wurde das Dorf durch ein anderes ersetzt: Karbani/Tambiboanga

Die APB versichert, dass alle 13 Brunnen gebohrt werden können. Wir haben die Projektlaufzeit um 4 Wochen verlängert. Natürlich hat die Corona Pandemie die Situation noch verschärft, da in Burkina Faso die Grenzen geschlossen sind und es jetzt im ganzen Land Ausgangssperren gibt.

2. Stand der Arbeiten – Brunnenreparaturen

Alle Dörfer haben eine neue Pumpe erhalten. 4 Außenanlagen sind komplett fertig gestellt.

3. **Stand - Schulungen Wasser und Sanitärversorgung:** 7 Schulungen zur Verwaltung der Brunnen und 7 Schulungen zum Umgang mit Wasser und Hygiene wurden durchgeführt.
4. **Stand - Latrinenbau:** 25 Latrinen wurden gebaut: Tiapaga/Lamani, Bounkou/Doyani, Garpieni/Tampadeni, Bounkou/Doayani

Projektziel 2 Anpassung an den Klimawandel:

1. **Stand Workshops:** 5 Workshops für Bauern (150 Personen) Methoden zur Verbesserung der Fruchtbarkeit der Böden und Verhinderung von Erosion
2. **Realisierung** von 23 Kompostgruben und 100 Steinreihen mit einer Länge von 100 m durch die Bauern
3. **Pflanzung** von 3200 Bäumen in Feldern, Feldrändern und Steinreihen

Ausgaben für dieses Projekt 2019

Neue Brunnen	27.508
Brunnenreparaturen	3.995
Latrinen	1.843
Workshops Bauern	2.053
Pflanzen	345
Workshop Klimawandel	520
Organisation	7.200
Personal in Burkina	6.073
Gesamtausgaben	49.537 €

Ausgaben für kleinere Projekte und Organisation: 1.140 €