Rechenschaftsbericht 2020

Freundeskreis BAREKA

01.04.2017 bis 30.05.2020 Trinkwasserversorgung, Hygienemaßnahmen und Anpassung an den Klimawandel

Versorgung von 17.910 Menschen mit hygienisch sauberem Trinkwasser.

Bau von 13 Bohrbrunnen in 13 Dörfern

Restaurierung von 6 Bohrbrunnen in 6 Dörfern

Bau von 50 Familienlatrinen

Workshops für Bauern

Projekt ist komplett abgeschlossen – Verwendungsnachweis wurde schon geprüft!!

Alles okay:)

Wie ist es gelaufen?

- Alle Ziele und Maßnahmen konnten, wie geplant, durchgeführt werden.
- Trotzdem gab es einige Verschiebungen.
- Prekäre Sicherheitslage – ein Dorf in sehr gefährdeten Gebiet wurde ersetzt durch ein anderes.
- Kein Unternehmen war bereit in diesem Gebiet zu arbeiten, weder Bohrunternehmen noch Handwerker.
- Durch die nachträglich 3 genehmigten Brunnen gab es leichte Verschiebungen im Zeitplan.
- 1 Dorf hat seinen Antrag zurückgezogen.
- Die Dörfer wurden aus der Reserveliste ersetzt.

Bilanz - Impact
Das Projekt ist ein voller Erfolg!!!

- Die Lebensbedingungen der Menschen wurden verbessert.
- Ungefähr 17.000 Menschen werden ausreichend mit Trinkwasser versorgt.
- Die Workshops zur Konservierung von Wasser und Böden werden sehr gut angenommen und stark nachgefragt.
- Die erlernten Methoden zum Anbau von Nahrungsmitteln werden sich im Gebiet durchsetzen.

Nachhaltigkeit - gesichert!!

- Die Nachbetreuung der Brunnen ist ein etabliertes System, das gut funktioniert und auch staatlich kontrolliert wird.
- Durch die Workshops haben die Bauern Zugang zu Methoden, die vorher nicht so detailliert bekannt waren.
- Durch die schwerpunktmäßige Betreuung durch die APB war der Erfolg schon in der nächsten Ernte sichtbar.
- Einige Bauern sind jetzt schon gut ausgebildet und motiviert ihre Kollegen zu unterstützen.
- Dadurch Rückgewinnung von degradierten Flächen möglich.
- Nahrungsmittelsituation kann sich weiter verbessern.

Projektabrechnung

Bohrbrunnen	**168.948 €**
Brunnenreparatur	**125.793 €**
Latrinen	**14.997 €**
Steine und Pflanze	**1.217 €**
Sonstige Investitionen	**6.340 €**
Workshops	**9.067 €**
Projektbetreuung APB	**8.962 €**
Personal	**17.123 €**
Gesamtausgaben	**204.101,16€**

Ausgaben ACCES 1 - 2020

Neue Brunnen	19.914,42 €
Brunnenreparaturen	13.300,41€
Latrinen	4.518,13 €
Steine	377,46 €
Workshop Klimawandel	329,29 €
Hygieneworkshops	824,75 €
Organisation	3.276,94 €
Fortbildung APB	679,54
Personal in Burkina	2.873,11 €
Allgemeine Bürokosten	
Gesamtprojekt	5.139,35 €
Gesamtausgaben	51.233,40 €

Neues Projekt BAREKA – APB -ACCES 2

Projekttitel:

Trinkwasser- und Sanitärversorgung, Strategien zur Anpassung an veränderte Klimabedingungen

Laufzeit: 01.05.2020 bis 30.04.2023

Zielgruppe: 13.050 Menschen für neue Brunnen

9.565 Menschen für Brunnenreparatur

140 Familien im Sanitärbereich

700 Bauern für Workshops

Zugang zu Trinkwasser

Latrinen in Sekouantou/Tiantiaka
im August 2020

Baumschule in Bilanga
Juli 2020

2020

Unterziele **(Output)**	**Indikatoren** (evtl. zzgl. Mengengerüst)		
	Ausgangswert (quantitativ & qualitativ)	Zielwert (Soll) (quantitativ & qualitativ)	Bislang erreichter Wert (quantitativ & qualitativ)
22.615 Menschen stehen 60 l Trinkwasser pro Person und Tag zur Verfügung	Es gibt keine Bohrbrunnen. 8 Pumpen sind defekt	20 Brunnen sind gebaut. 8 Pumpen sind instand gesetzt	2 Brunnen sind gebohrt
700 bäuerliche Haushalten haben Maßnahmen zur Konservierung von Wasser und Böden umgesetzt	Kein Erosionsschutz vorhanden, keine Kompostgruben	Realisierung von 700 Steinreihen á ca. 100 m Länger mit Bepflanzung 700 Kompostgruben	1500 Bäume wurden gepflanzt.
1400 Personen haben Zugang zu Familienlatrinen	Die Menschen defäkieren in der Natur	Realisierung von 140 Latrinen	10 Latrinen sind realisiert

Projektausgaben ACCES 2 im Jahr 2020

Ausgaben Acess 2 für 2020	
Neue Brunnen	27.152,74 €
Brunnenreparaturen	4.432,32 €
Latrinen	9.207,32 €
Motorräder	8.689,02 €
Handwaschbecken	3.445,12 €
Werkzeug für Bauern	586,89 €
Kurse CES	385,67 €
Schulung Klimawandel	426,83 €
Bürokosten 35%	1.493,90 €
Bankgebühren	86,19 €
Organisationskosten	1.078,66 €
Personalkosten	5.743,42 €
	62.728,08 €
Gesamtausgaben 2020	

Kleine Projekte und Organisation: 28.532€

Wächter Gästehaus Lohnanteil	366 €
Personalkostenanteil APB (5%)	1.230 €
Lohnmehraufwand (Jan.-April2020)	1.950 €
Sonstige Organisationskosten	489 €
Beitrag Fertigstellung Wasserturm	
Psychiatrisches Einrichtung Yenfaabima	2.000 €
Hilfe für Binnenflüchtlinge	12.500 €
Gesamt über APB	18.532 €
Coronahilfe Centre Medicale	
Medikamente und medizinisches Material	10.000 €

Hilfsgüter für die Binnenflüchtlinge

DONOpack
Blood Bags
DONOpack
BF 5372 D4
NL

Projektausgaben 2020

ACCES 1	51.233 €	Vorjahrbest.	8.101€
ACCES 2	62.728 €	Bestand APB	32.272€
Kleine Projekte	28.532 €	Bestand APB	1.580 €
Summe	142.493 €		
Davon Zuschuss BMZ	100.000 €		